

АКТ
осмотра оборудования мостового крана
на объекте Плавильный цех пл. Никель

26.06.2024 г.

Комиссия в составе:

Главный специалист ОПБ	Ковалевский В.В.
И.о. начальника службы по ремонту ПТО ОФ	Гамаюнов В.А.

Произвела осмотр: электро- и механического оборудования мостового крана КМ-60/12/12-А7-28-18,5/19,5/19,5-У3 зав. №4977 установленного в главном корпусе плавильного цеха пл. Никель.

В ходе проверки выявлено следующее:

Мостовой кран не эксплуатируется с 2020 года. Металлоконструкции крана не повреждены, покрыты слоем шлака, окраска сохранена. Механизмы для перемещения крана в комплекте, имеется коррозия тормозных шкивов. Механизмы грузовой тележки в комплекте, имеется коррозия грузовых канатов. Грузовая подвеска в комплекте, не повреждена. Ограждения, лестницы исправны. Электрокабели не повреждены, в комплекте. Приборы и устройства безопасности в комплекте. Электрооборудование, находящееся в комнате управления в удовлетворительном состоянии, в комплекте. Сломана петля двери комнаты управления. Электрооборудование, находящееся на мосту крана (реостаты) подвержены коррозии. Кабина машиниста не повреждена, оборудование в комплекте. В системе вентиляции кабины машиниста отсутствует часть патрубка вентиляции.

Фото в приложении к акту.

Заключения комиссии:

Оборудование и металлоконструкции мостового крана КМ-60/12/12-А7-28-18,5/19,5/19,5-УЗ зав. №4977 установленного в главном корпусе плавильного цеха, пл. Никель, находится в комплектном, удовлетворительном состоянии.

Главный специалист ОПБ



В.В. Ковалевский

И.о. начальника службы
по ремонту ПТО ОФ



В.А. Гамаюнов





Аникин Д.И.

15 февраля 2024 г. 11:35