УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя генерального
директора-директора ДПА
_____ Д.Ю. Матвеев
"25" 04 2025 г.

П Л А Н
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ
АО «Кольская ГМК» , расположенных на территории
муниципального округа город Мончегорск
к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

г. Мончегорск
2025 г.

План мероприятий по подготовке объектов АО "Кольская ГМК"
расположенных на территории муниципального округа
город Мончегорск к отопительному периоду 2025-2026 г.г.
(подготовка КПО ЦЭО АО "Кольская ГМК" по теплоснабжению города Мончегорска)

1. Организационные мероприятия по подготовке к отопительному периоду.

№№ п/п	Обязательное требование	Наименование мероприятий	Результат выполнения мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Выполнение	Пункт оценочного листа Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (Приложение №2 Расчет индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций)
1.1.	Обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Обеспечение наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб КПО ЦЭО	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала ЦЭО, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	01.09.2025	Главный специалист Отдела по сопровождению операций с персоналом ДП и СП АО "Кольская ГМК"		1.1.1
1.2.		Разработка соглашения с АО "Мончегорская теплосеть" об управлении системой теплоснабжения	Соглашение об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 808	15.06.2025	Главный энергетик начальник УГЭ ДПА АО "Кольская ГМК"		1.1.2
1.3.		Актуализация сведений о наличии Положения о диспетчерской службе АО "Кольская ГМК"	Выписка из утвержденного штатного расписания подразделений АО "КГМК" , подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115	01.09.2025	Начальник КПО ЦЭО АО "Кольская ГМК"		1.1.3
1.4.		Актуализация переченя производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования (относящиеся к ОПО) КПО ЦЭО	Перечень инструкций опасных производственных объектов (далее – ОПО) в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536	01.09.2025	Начальник КПО ЦЭО АО "Кольская ГМК"		1.1.4.1
1.5.		Актуализация переченя производственных инструкций для безопасной эксплуатации вспомогательного оборудования КПО ЦЭО (не ОПО)	Перечень инструкций вспомогательного оборудования (не являющихся ОПО) в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	01.09.2025	Начальник КПО ЦЭО АО "Кольская ГМК"		1.1.4.2
1.6.		Актуализация инструкций по эксплуатации объектов теплоснабжения, производственных инструкций оборудования КПО ЦЭО	Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения, производственные инструкции оборудования	01.09.2025	Начальник КПО ЦЭО АО "Кольская ГМК"		1.1.5
1.7.		Проведение проверки знаний в области технической эксплуатации электроустановок потребителей и тепловых энергоустановок КПО ЦЭО	Протоколы проверки знаний специалистов и руководителей КПО ЦЭО технической эксплуатации электроустановок потребителей и тепловых энергоустановок	15.09.2025	Главный инженер ЦЭО АО "Кольская ГМК"		1.1.6.1
1.8.		Проведение проверки знаний в области промышленной безопасности персонала КПО ЦЭО	Протоколы проверки знаний специалистов и руководителей КПО ЦЭО в области промышленной безопасности	15.09.2025	Главный инженер ЦЭО АО "Кольская ГМК"		1.1.6.2
1.9.		Проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	Документы, подтверждающие проведение обучения работников КПО ЦЭО действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте ст.10 № 116-ФЗ от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	15.09.2025	Главный инженер ЦЭО АО "Кольская ГМК"		1.1.7
1.10.		Актуализация организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок ЦЭО	Распоряжение о назначении специалистов и руководителей ЦЭО в соответствии с требованиями п. 2.1.2, п. 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115	15.09.2025	Главный инженер ЦЭО АО "Кольская ГМК"		1.1.8.1
1.11.		Актуализация организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования ЦЭО	Приказ о назначении специалистов и руководителей ЦЭО в соответствии с требованиями п. 228 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536	15.09.2025	Главный инженер ЦЭО АО "Кольская ГМК"		1.1.8.2
1.12.		Актуализация инструкций по охране труда ЦЭО	Инструкции по охране труда Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н	15.09.2025	Главный инженер ЦЭО АО "Кольская ГМК"		1.1.9

№№ п/п	Обязательное требование	Наименование мероприятий	Результат выполнения мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Выполнение	Пункт оценочного листа Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (Приложение №2 Расчет индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций)
1.13.	Обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Организация порядка производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска	Утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска	15.09.2025	Главный инженер ЦЭО АО "Кольская ГМК"		1.1.9
1.14.		Утверждение переченя работ выполняемых по нарядам-допускам	Утвержденный перечень работ выполняемых по нарядам-допускам Требование Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н	15.09.2025	Главный инженер ЦЭО АО "Кольская ГМК"		1.1.9
1.15.		Разработка программ и проведение противоаварийных тренировок в КПО ЦЭО	Программы и журналы противоаварийных тренировок оформленные в соответствии с требованиями п. 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 и п. 236 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536	15.09.2025	Начальник КПО ЦЭО АО "Кольская ГМК"		1.1.10
1.16.	Провести наладку принадлежащих КПО ЦЭО тепловых сетей "КПО ЦЭО-город Мончегорск" (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработка гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период	Актуализированные "Гидравлические режимы работы системы теплоснабжения тепловой сетей КГМК на отопительный период 2025/2026", оформленные в соответствии с требованиями п. 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115	15.09.2025	Главный энергетик-начальник УГЭ ДПА АО "Кольская ГМК"		1.2.1
1.17.		Разработка температурных графиков систем теплоснабжения	Утвержденный и согласованный с Администрацией г. Мончегорска и АО "Мончегорская теплосеть" температурные график отопительный период 2025/2026, оформленный в соответствии с п. 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115	15.09.2025	Главный энергетик-начальник УГЭ ДПА АО "Кольская ГМК"		1.2.1
1.18.		Актуализация эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения, актуализация плана тепловой сети, оперативной и эксплуатационной (расчетной) схем, профилей теплотрасс с нанесением линии статического давления, перечня газоопасных камер и проходных каналов	Эксплуатационные инструкции по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения г. Мончегорска, оформленные в соответствии с требованиями п. 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115	15.09.2025	Начальник КПО ЦЭО АО "Кольская ГМК"		1.2.1
1.19.		Проведение режимно-наладочных испытаний энергоустановок, утверждение режимных карт	Технические отчеты подтверждающие проведение режимно-наладочных испытаний , утвержденные режимные карты, оформленные в соответствии с п. 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115	15.09.2025	Начальник КПО ЦЭО АО "Кольская ГМК"		1.2.2
1.20.	Обеспечить качество теплоносителей (пункт 4 части 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Актуализация действующей инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды, инструкции по ведению водно-химического режима с режимными картами, утверждение графика химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей.	Оформление заверенной копии действующей инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды и инструкции по ведению водно-химического режима (включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей)	15.09.2025	Начальник КПО ЦЭО АО "Кольская ГМК"		1.3
1.21.	Организовать коммерческий учет реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Ввод в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии на источниках тепловой энергии (при получении заявки от потребителей)	Акты ввода в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии (при получении заявки от потребителей)	В течении 5 дней после получения заявки	Главный энергетик-начальник УГЭ ДПА АО "Кольская ГМК"		1.4
1.22.		Проведение периодической проверки узлов учета тепловой энегии, в т.ч. результатов поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета тепловой энергии	Акты периодической проверки коммерческого узла учета с АО "Мончегорская теплосеть"	15.09.2025	Главный энергетик-начальник УГЭ ДПА, АО "Кольская ГМК"		1.4
1.23.		Оформление актов разграничения принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон между АО "Мончегорская теплосеть" и АО "Кольская ГМК"	Оформление заверенной копии действующего "Акта разграничения принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон между АО "Мончегорская теплосеть" и АО "Кольская ГМК"	15.09.2025	Главный энергетик-начальник УГЭ ДПА АО "Кольская ГМК"		1.4

№№ п/п	Обязательное требование	Наименование мероприятий	Результат выполнения мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Выполнение	Пункт оценочного листа Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (Приложение №2 Расчет индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций)
1.24.	Обеспечить проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих АО "Кольская ГМК", теплосетевым организациям тепловых сетей (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении	Актуализация Положения о системе технического обслуживания и ремонта	Оформление заверенной копии действующего Нормативно-технического документа об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).	15.09.2025	Заместитель директора ЦЭО по УПА АО "Кольская ГМК		1.5
1.25.		Оформление планов на 2025 год проведения текущего, среднего и капитального ремонтов основных средств (СР и КР) и текущего ремонта (ППР) объектов КПО ЦЭО	Оформление заверенной копии утвержденного Плана на 2025 год проведения текущего, среднего и капитального ремонтов основных средств (СР и КР) и текущего ремонта (ППР) объектов КПО ЦЭО, оформленный в соответствии с требованиями п. 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115	15.09.2025			1.5
1.26.		Выполнение плана проведения в КПО ЦЭО среднего и капитального ремонтов с оформлением актов приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей, протоколов испытаний и наладки, выполнение текущего ремонта (ППР)	Акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей, протоколы испытаний и наладки (согласно требований п. 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок – в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО)	15.09.2025			1.5
1.27.		Выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (на ОПО)	В 2025 АО "Кольская ГМК" не планирует оформление удостоверения (свидетельства) о качестве монтажа для мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей от КПО ЦЭО (источника теплоснабжения).				1.5
1.28.	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Проведение проверки наличия паспортов водогрейных котельных установок, тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	Паспорта водогрейных котельных установок, тепловых пунктов и оборудования КПО ЦЭО, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	15.09.2025	Начальник УЭВК КПО ЦЭО АО "Кольская ГМК"		1.6.1
1.29.		Обеспечение наличия отметок в паспорте оборудования КПО ЦЭО, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	Оформленные записи в паспортах оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	15.09.2025	Начальник УЭВК КПО ЦЭО АО "Кольская ГМК"		1.6.1.1
1.30.		Обеспечение наличия отметок в паспорте оборудования на ОПО о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	Оформленные записи в паспортах оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	15.09.2025	Начальник УЭВК КПО ЦЭО АО "Кольская ГМК"		1.6.1.2
1.31.		Оформление актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий КПО ЦЭО и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	Оформленные Акты комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений п. 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115	01.09.2025	Заместитель директора ЦЭО по УПА АО "Кольская ГМК		1.6.2
1.32.		Оформление актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	Оформленные Акты и записи в паспорта дымовых труб в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115	15.09.2025	Начальник КПО ЦЭО АО "Кольская ГМК"		1.6.3

№№ п/п	Обязательное требование	Наименование мероприятий	Результат выполнения мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Выполнение	Пункт оценочного листа Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (Приложение №2 Расчет индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций)
1.33.	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Проведение испытаний тепловых сетей КПО ЦЭО АО "Кольская ГМК" на максимальную температуру, по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей с оформление актов.	Акты о проведении испытаний тепловых сетей КПО ЦЭО АО "Кольская ГМК", оформленные в соответствии с требованиями п. 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115	15.09.2025	Начальник КПО ЦЭО АО "Кольская ГМК"		1.6.4
1.34.		Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей с оформлением актов	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей КПО ЦЭО АО "Кольская ГМК", оформленные в соответствии с требованиями п. 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115	15.09.2025	Начальник КПО ЦЭО АО "Кольская ГМК"		1.6.5
1.35.		Проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловых сетей "КПО ЦЭО-город Мончегорск" с оформлением актов	Акты результатаов проведения мероприятий по контролю за состоянием подземных участков тепловой сети "КПО ЦЭО-город Мончегорск", оформленные в соответствии с требованиями п.6.2.34 – 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115	28.08.2025	Начальник КПО ЦЭО АО "Кольская ГМК"		1.6.6
1.36.		Проведение очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов с оформлением актов	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, оформленные в соответствии с требованиями п. 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержд. приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115	01.09.2025	Начальник КПО ЦЭО АО "Кольская ГМК"		1.6.7
1.37.		Проведение измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов с оформлением актов (при эксплуатации дренажных и катодных установок)	Справка об отсутсвии источников блуждающих токов вблизи объекта "Подземный участк тепловой сети "КПО ЦЭО-город Мончегорск"	01.09.2025	Начальник электрослужбы ЦЭО АО "Кольская ГМК"		1.6.8
1.38.		Проведенике комплексного опробования работоспособности оборудования насосных станций с оформлением акта	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций центрального и расходного складов мазута КПО ЦЭО, оформленные в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержд. приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115	01.09.2025	Начальник УЭТТХ КПО ЦЭО АО "Кольская ГМК"		1.6.9
1.39.		Заключение договора поставки основного топлива, заключенного на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	Оформление заверенной копии договора поставки мазута (основного топлива котлов КПО ЦЭО), заключенного на срок не менее срока отопительного периода 2025-2026 г.г.	01.09.2025	Ведущий специалист отдел поставок технологических материалов ДМТС АО "Кольская ГМК"		1.6.10.1
1.40.		Обеспечение запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запаса топлива, с подтверждением данными по учету.	Справка о наличии в АО "Кольская ГМК" запаса мазута, не менее утвержденных нормативов запасов топлива, с подтверждением данными по учету.	01.09.2025	Ведущий специалист отдел поставок технологических материалов ДМТС АО "Кольская ГМК"		1.6.10.2
1.41.		Актуализация перечня запасов материалов, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ	Актуализированный и утвержденный Перечень запасов материалов, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, п. 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей, утверждаемый техническим руководителем АО "Кольская ГМК")	01.05.2025	Заместитель директора ЦЭО по УПА АО "Кольская ГМК"		1.6.11
1.42.		Проведение инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) работ.	Справка по состоянию на 01.09.2025 г. о наличии запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) работ.	01.09.2025	Заместитель директора ЦЭО по УПА АО "Кольская ГМК"		1.6.11.1

№№ п/п	Обязательное требование	Наименование мероприятий	Результат выполнения мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Выполнение	Пункт оценочного листа Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (Приложение №2 Расчет индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций)
1.43.	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Оформление лицензии на эксплуатацию взрыво, пожаро-опасных объектов или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством РФ об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.	Лицензия или выписка из реестра лицензий Ростехнадзора, Договор обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством РФ об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.	01.09.2025	Заместитель генерального директора- директор ДПБ АО "Кольская ГМК"		1.6.12
1.44.	Выполнить мероприятия по резервированию системы теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 статьи 4 Федерального закона о теплоснабжении)	В соответствии со "Схемой теплоснабжения муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области на период до 2030 года (актуализация на 2025 год)" мероприятия по резервированию систем теплоснабжения не требуется.	Выполнение мероприятий по резервированию систем теплоснабжения на КПО ЦЭО АО "Кольская ГМК" не запланировано.		Главный энергетик-начальник УГЭ ДПА АО "Кольская ГМК"		1.7
1.45.	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработка и согласование с органом местного самоуправления порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437 , порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	01.09.2025	Заместитель генеральногшо директора - директор ДПА АО "Кольская ГМК"		1.8
1.46.	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы источника теплоснабжения в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечение безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнение наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов	Обеспечение выполнения в установленные сроки предписаний Ростехнадзора, влияющих на надежность работы в отопительный период.	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний Ростехнадзора влияющих на надежность работы КПО ЦЭО в отопительный период 2025-2026 г.	01.09.2025	Главный инженер ЦЭО АО "Кольская ГМК"		2

2. Анализ прохождения предыдущих отопительных периодов

2.1.	**Продолжительность отопительного периода (дней)**					
		2022-2023гг.		04.09.2022-18.05.202	256	
		2023-2024гг.		16.09.2023-31.05.202	258	
		2024-2025гг.		19.09.2024-28.05.202	246	
2.2.	**Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, град. Цельсия**					
		2022-2023гг.			-1,8	
		2023-2024гг.			-4,3	
		2024-2025гг.			-3,5	
2.3.	**Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов, Гкал**					
		2022-2023гг.			387091	
		2023-2024гг.			427181	
		2024-2025гг.			312085	На 10.04.2025
2.4.	**Количество аварий на системе теплоснабжения, ед.**					
		2022-2023гг.			0	
		2023-2024гг.			0	
		2024-2025гг.			0	
2.5.	**Количество инцидентов на системе теплоснабжения, ед.**					
		2022-2023гг.			0	
		2023-2024гг.			0	
		2024-2025гг.			0	
2.6.	**Среднее время прекращения теплоснабжения в связи с аварией/инцидентом, час**					
		2022-2023гг.			0	
		2023-2024гг.			0	
		2024-2025гг.			0	
2.7.	**Обеспеченность энергоресурсами, %**					
		2022-2023гг.			100%	
		2023-2024гг.			100%	
		2024-2025гг.			100%	

3. Технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду по результатам анализа прохождения предыдущих отопительных периодов.

	мероприятие	срок выполнения
3.1.	Проведение обследования технического состояния приемной емкости на ЦСМ и приведение в соответсвие строительных конструкций эстакады со сливными желобами	25.10.2025
3.2.	Проведение освидетельствования и испытаний машин и механизмов, оборудования и приспособлений ЦСМ .	30.10.2025
3.3.	Проведение освидетельствования и испытаний машин и механизмов, оборудования и приспособлений РСМ .	30.10.2025
3.4.	Проведение очистки топливных фильтров ЦСМ и РСМ	30.10.2025
3.5.	Испытание трубопроводов тепловой сети "ТЭЦ-город" на плотность и герметичность	30.06.2025
3.6.	Текущий ремонт обратного коллектора сетевой воды. Набивка сальниковых уплотнений, устранение свищей, замена арматуры.	01.09.2025
3.7.	Текущий ремонт прямого коллектора сетевой воды. Набивка сальниковых уплотнений, устранение свищей, замена арматуры.	01.09.2025
3.8.	Внутренний осмотр и чистка аккумуляторных баков горячей воды №1,3	01.09.2025
3.9.	Помывка поверхностей нагрева водогрейных котлов, чистка топок, восстановление теплоизоляции, ревизия арматуры, ревизия и восстановление горелок. Котлы № 10,11,12,13.	01.09.2025
3.10.	Ревизия арматуры нагнетания сетевого насоса №7 СЭ-1250-140	01.09.2025
3.11.	Ревизия арматуры нагнетания сетевого насоса №3 СЭ-1250-140	01.09.2025
3.12.	Ревизия грязевиков ВК (4шт.)	01.09.2025

Главный инженер ЦЭО АО "Кольская ГМК" **А.В. Байер**

Согласовано:

И.о. главного энергетика - начальник УГЭ ДПА АО "Кольская ГМК" **Д.А. Кулик**